



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΠΡΑΞΗ 931/2022

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Θεολογία Γναρδέλλη, Σύμβουλο, και τα μέλη Κωνσταντίνο Δήμου, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, Παναγιώτη Σταθόπουλο, Εισηγητή.

Συνήλθε στις 28 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου», συμβατικής δαπάνης 999.074,47 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο την 1^η.11.2022 (αριθ. πρωτ. ΕλΣυν 60748), με το 107575/27.10.2022 έγγραφο της Διευθύντριας Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου, κατόπιν της 761/2022 μη οριστικής Πράξης του Κλιμακίου τούτου.

Άκουσε την εισήγηση του Εισηγητή Παναγιώτη Σταθόπουλου.

Σκέφθηκε κατά τον νόμο και

Αποφάσισε τα ακόλουθα

1. Το σχέδιο της ελεγχόμενης 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης νομίμως επανεισάγεται ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 324 και 326 του ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127/29.6.2020), μετά την έκδοση της 761/2022 αναβλητικής Πράξης του Κλιμακίου τούτου, με την οποία ζητήθηκαν τα εκεί αναφερόμενα στοιχεία.

2. Από τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 1 περ. β και 156 παρ. 1 περ. β του ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως η τελευταία ισχύει μετά από την από 1^η.9.2021 αντικατάστασή της με το άρθρο 75 του ν.4782/2021 (Α΄ 36), συνάγεται ότι η ανάθεση

Φ.835/2022

στον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου δημόσιου έργου της εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικώς ανατεθέν έργο, συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση δημόσιων συμβάσεων και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού και εφαρμόζεται μόνον υπό τις καθοριζόμενες στις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ως συμπληρωματικές εργασίες θεωρούνται εκείνες, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου αυτής, κατέστησαν δε αναγκαίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, β) η αλλαγή του αρχικού αναδόχου θα προκαλούσε για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς σημαντικά προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή ή θα είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αύξηση δαπανών, γ) η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων, που ανατίθενται για συμπληρωματικά έργα, δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης και δ) η τροποποίηση της σύμβασης δεν αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του ν.4412/2016, ιδίως αυτών που αφορούν στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, στην επιλογή των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων, καθώς και στην τήρηση των διατάξεων περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, οι οποίες αποτυπώνουν τις αντίστοιχες γενικές αρχές ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου, με την οποία ανατίθενται συμπληρωματικές εργασίες στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς αφενός η αναγκαιότητα αυτών για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης, αφετέρου οι λόγοι (τεχνικής ή οικονομικής φύσης), για τους οποίους κρίνεται ασύμφορη η εμπλοκή οικονομικού φορέα διαφορετικού από τον αρχικό ανάδοχο, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της νομιμότητάς της (βλ. ΕλΣυν Έβδομο Τμ. 739,1225/2022).

3. Με την 695/2020 Πράξη του παρόντος Κλιμακίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και της εργοληπτικής επιχείρησης ..., για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.998.716,67 ευρώ. Η ανωτέρω σύμβαση υπογράφηκε στις 8.12.2020 με συμβατικό τίμημα 2.359.466,28 ευρώ, που αντιστοιχούσε στο προσφερόμενο από την εταιρεία ποσοστό μείωσης έκπτωσης 60,67%. Στην Τεχνική Έκθεση, που συντάχθηκε για την εκτέλεση του αρχικού έργου, αναφέρεται όσον αφορά το αντικείμενό του ότι: «Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται: Η διάνοιξη δρόμων και η αποκατάσταση με μικρά τεχνικά έργα όπου

προβλέπονται από το σχέδιο πόλης, όπου επιτρέπουν οι ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων ακινήτων, ή όπου μπορούμε να εκτελέσουμε έργο με την πράξη εφαρμογής και έχουμε την άδεια της πολεοδομίας. Η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων – τοιχία αντιστήριξης, όπου υπάρχει πρόβλημα κατολισθήσεων και ασταθών εδαφών στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου». Περαιτέρω, η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και συγκεκριμένα στις 8.6.2022.

4. Κατόπιν, με την 555/14.6.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου εγκρίθηκε παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης κατά 9 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 8.3.2022. Στη συνέχεια, με την 400/20.4.2021 απόφαση της ως άνω Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος εκδόθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (2.359.466,28 ευρώ) και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, καθώς και την προσθήκη νέων εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου που προέκυψαν κατά την κατασκευή. Περαιτέρω, με την 828/31.8.2021 εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, επίσης σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή. Όλες οι αυξήσεις ποσοτήτων προέκυψαν κατά την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών. Περαιτέρω, κατόπιν της σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27.9.2021 ο Δήμος Ηρακλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τις ΓΓ2895/2.10.2021 και 1378/28.2.2022 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 28.3.2022. Επίσης, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων της 1^{ης} και 2^{ας}.3.2022 ο ανωτέρω Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τη 1809/15.3.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μέχρι την 1^η.9.2022. Εξάλλου, με τη 2182/28.3.2022 απόφαση του ίδιου οργάνου, λόγω της από 27.9.2021 σεισμικής δόνησης, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρατάθηκε μέχρι τις 28.9.2022. Ακολούθως, με τη 229/28.3.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου, που περιλαμβάνει αυξομειώσεις εργασιών και αύξηση ως προς την αρχική σύμβαση κατά 106.723,08 ευρώ με Φ.Π.Α., που οφείλεται στην αύξηση του ποσού της προβλεπόμενης αναθεώρησης σύμφωνα με την 359882/20.12.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Τέλος, κατόπιν της 114/25.5.2022 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Κρήτης, με την 550/14.6.2022 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου εγκρίθηκε η ελεγχόμενη 1^η συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου, ποσού 999.074,47 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..

5. Στην οικεία αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η σύναψη της παρούσας 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην συναφθείσα αρχική σύμβαση, και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, που προέκυψαν: α) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα, που συνέβησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού, και επομένως δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου και β) μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έγιναν στον Ν. Ηρακλείου στις 27.9.2021, με αποτέλεσμα τη δημιουργία καταπτώσεων και καταστροφών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου του δήμου, και οι οποίες βαρύνουν τον κύριο του έργου. Και για τα δύο παραπάνω φαινόμενα υπάρχουν αποφάσεις του Υπουργείου πολιτικής προστασίας, με τις οποίες έχει κηρυχθεί το σύνολο του Δήμου Ηράκλειου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περαιτέρω, αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες εργασίες είναι τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου. Πρόκειται για εργασίες, οι οποίες, παρά τις επιμελείς προσπάθειες των μηχανικών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά τα στάδια της μελέτης, καθώς πρόκειται για προβλήματα που προέκυψαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι συγκεκριμένες πρόσθετες εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση, καθώς πρόκειται για αντικείμενο απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση του έργου και την ασφάλεια των χρηστών. Δεν μεταβάλλεται η φύση του έργου, καθώς πρόκειται για αύξηση της ποσότητας συμβατικών εργασιών. Οι συγκεκριμένες εργασίες είναι απολύτως επείγουσες, λόγω της πρόσθετης επιβάρυνσης συμβατικών εργασιών, που θα προκαλέσουν άμεσα καινούρια προβλήματα στους ήδη επιβαρυσμένους δρόμους τον επερχόμενο χειμώνα. Επαληθεύονται λοιπόν το απρόβλεπτο της κατάστασης που παρουσιάστηκε, το αναγκαίο και το επείγον της επίλυσης, η διατήρηση της φύσης της αρχικής σύμβασης, καθώς και το γεγονός ότι, αν οι πρόσθετες εργασίες διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, δημιουργούνται μείζονα προβλήματα. Ως εκ τούτου, καλύπτονται απολύτως οι προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης. Περαιτέρω, δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τέλος, η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου είναι της τάξης του 49,98%<50%.

6. Περαιτέρω, σε εκτέλεση της 761/2022 αναβλητικής Πράξης του Κλιμακίου προσκομίστηκε πίνακας με τα σημεία παρέμβασης όπου χρειάστηκε να γίνουν εργασίες σε εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, καθόσον οι παρεμβάσεις δεν ήταν αρχικά προσδιορισμένες, αλλά τα σημεία εκτέλεσης προέκυψαν με βάση τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν. Ειδικότερα, οι εργασίες που εκτελούνται σε εκτέλεση της αρχικής σύμβασης αφορούν σε διανοιγμένους δρόμους του σχεδίου πόλης και πρηνή που υπήρξαν προβλήματα κατολισθήσεων. Συγκεκριμένα, αφορούν «1) Τοιχίο στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης στη Σπηλιά (ιδιοκτησία Ορφανάκη), 2) 1 τοιχίο στην οδό Παπά Τζιρίτη, 3) 1 τοιχίο στην οδό Σίφνου, 4) 1 τοιχίο στην οδό Κάλβου, 5) 1 τοιχίο στην οδό Καραμανλή, 6) 1 τοιχίο στην οδό Μπετεινάκη Ανδρέα, 7) Τρία τοιχία στο Σκαλάκι 8) οδός Αρβανιτάκη και Πελεγρή, 9) 1 τοιχίο στην οδό Ηγουμενίτσας, 10) 1 τοιχίο στην οδό Βαθυπέτρου, 11) κατασκευή φρεατίου στην οδό Τζων Τσανγουϊκ (μετά από άδεια της αρχαιολογίας), 12) 1 τοιχίο στη Μονή Αγίου Αντωνίου (Καρκαδιώτισσα), 13) 1 τοιχίο στην Καρκαδιώτισσα, 14) 1 τοιχίο στο Ρουκάνι, 15) 1 τοιχίο στα Σταυράκια (Εκκλησιά Αγίου Σπυρίδωνα), 16) 2 τοιχία στις Βούτες, 17) 1 τοιχίο αντιστήριξης στο Νεκροταφείο Αλικαρνασσού που είχε υποχωρήσει από τις βροχές, 18) 1 τοιχίο στην οδό Εθνομαρτύρων, 19) 3 τοιχία στους Αθανάτους, 20) Ανακατασκευή οδού Πλαστήρα στην Αλικαρνασσού (τμήμα που είχε καταστραφεί από τις βροχές). Επίσης, προσκομίστηκε φωτογραφικό υλικό από τα σημεία που θα εκτελεστούν οι εργασίες της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης, τα οποία διαφέρουν από τα σημεία εκτέλεσης των αρχικών εργασιών. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο σημεία παρεμβάσεων στον Άγιο Μύρωνα, λόγω φθορών στο οδόστρωμα που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 27^{ης}.9.2021, ένα σημείο παρέμβασης στην οδό Δροσίας λόγω φθορών που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις της 1^{ης} και 2^{ης} Μαρτίου του 2022, ένα σημείο παρέμβασης στην οδό Ευρυτανίας λόγω του σεισμού της 27^{ης}.9.2021, ένα σημείο παρέμβασης στην Πρασά Νέας Αλικαρνασσού λόγω των βροχοπτώσεων της 1^{ης} και 2^{ης} Μαρτίου του 2022, δύο σημεία παρεμβάσεων στον Προφήτη Ηλία λόγω των βροχοπτώσεων της 1^{ης} και 2^{ης} Μαρτίου, ένα σημείο παρέμβασης στον δρόμο από Προφήτη Ηλία προς Κυπαρίσσι λόγω του σεισμού της 27^{ης}.9.2021 και ένα σημείο παρέμβασης στην περιοχή Νταμάρια στη συνοικία Κατσαμπά του Ηρακλείου λόγω των βροχοπτώσεων της 1^{ης} και 2^{ης} Μαρτίου του 2022. Το είδος των εργασιών που θα εκτελεστούν συμπίπτουν με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και αφορούν (α)

χωματουργικές εργασίες όπως: 1) Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, 2) Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λπ., 3) Κατασκευή επιχωμάτων κ.ά., (β) τεχνικά έργα όπως: 1) Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων έως 5,00 m, 2) Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25, 3) Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, 4) Προσαρμογή καλυμμάτων φρεατίων – σχαρών, 5) Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής κ.ά., (γ) Από μεταφορά 1) Σιδηρά κιγκλιδώματα από ευθύγραμμες ράβδους και κοιλοδοκούς, 2) Αποκατάσταση ιδιωτικής σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, 3) Αποκατάσταση παροχής ύδρευσης κ.ά., και (δ) Οδοστρωσίας 1) Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, 2) Ασφαλτική προεπάλειψη, 3) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, κ.ά..

7. Τέλος, με το 75518/8.8.2022 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Πρασίνου και Καθημερινότητας του Δήμου Ηρακλείου βεβαιώνεται ότι η ελεγχόμενη συμπληρωματική σύμβαση δεν έχει υπογραφεί και οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτή δεν έχουν εκτελεστεί.

8. Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι ως άνω εργασίες δεν δύνανται να αποτελέσουν νομίμως αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης, κατά την έννοια των άρθρων 132 και 156 του ν.4412/2016, όπως οι διατάξεις αυτές ερμηνεύθηκαν ανωτέρω. Ειδικότερα, ενόψει της γενικής περιγραφής του τεχνικού αντικειμένου του έργου της αρχικής σύμβασης και του γεγονότος ότι τα σημεία των παρεμβάσεων που αφορά η συμπληρωματική σύμβαση, όπως αυτά περιγράφονται από την αναθέτουσα αρχή, διαφέρουν από αυτά της αρχικής σύμβασης, οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης δεν μπορεί να θεωρηθούν αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου αυτού, αφού, στο μέτρο που δεν πρόκειται για ενιαίο έργο με λειτουργική αυτοτέλεια, ολοκλήρωση του αντικειμένου του δεν νοείται. Οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης, στις θέσεις όπου περιγράφεται ότι θα εκτελεστούν (βλ. σκ. 6), δεν έχουν ενιαία οικονομική και τεχνική λειτουργία, αλλά συνίστανται σε μεμονωμένες επεμβάσεις - εργασίες που, στην πραγματικότητα, αποτελούν μικρότερα έργα, ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει λόγος για τελειοποίηση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του αρχικού έργου. Οι προς ανάθεση, με τη συμπληρωματική σύμβαση, εργασίες είναι αυτοτελείς και η τελευταία δεν συμπληρώνει το αντικείμενο της κύριας σύμβασης, αντιθέτως, αφορά στην εκτέλεση των αυτών - επαναλαμβανόμενων και συνεχώς εκτελεστέων - εργασιών σε επόμενο χρόνο και σε διαφορετικά σημεία μετά την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου του αρχικού

έργου. Περαιτέρω, λόγω του ότι οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εκτελούνται σε διαφορετικές θέσεις από αυτές της αρχικής, ο διαχωρισμός των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης από την κύρια σύμβαση δεν θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή (βλ. ΕλΣυν Ολ. 1311/2022, Έβδομο Τμ. 578/2022, Ε΄ Κλ. 1/2022). Τέλος, αλυσιτελώς επικαλείται η αναθέτουσα αρχή ότι οι συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δη εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 1^{ης} και 2^{ης} Μαρτίου του 2022 και της σεισμικής δόνησης της 27^{ης}.9.2021, καθόσον, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα και με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 2, οι εργασίες αυτές δεν είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από αυτή και τούτο ανεξαρτήτως του ότι στις 14.6.2022, οπότε εγκρίθηκε και οριστικοποιήθηκε η σύναψη της ελεγχόμενης συμπληρωματικής σύμβασης (βλ. σκ. 4), ίσχυαν οι διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 1 περ. β και 156 παρ. 1 περ. β του ν.4412/2016, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε από 1^η.9.2021 (βλ. ανωτέρω σκ. 2), από τις οποίες συνάγεται ότι η νομιμότητα της τροποποιητικής σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών δεν εξαρτάται από τη συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων.

9. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου συμπληρωματικής σύμβασης.

Για τους λόγους αυτούς

Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ